



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 - Ente pubblico economico

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

N. 62 DEL 17.07.2014

Struttura proponente: Comprensorio Pianura Pisana – Settore Progettazioni e nuove opere - sede di Pisa

OGGETTO: Accordo di programma per il trasferimento delle attività dell'Azienda Ospedaliera Pisana e del Polo Universitario da Santa Chiara a Cisanello (approvato con D.P.R.T. 19 aprile 2005, n. 42) "Progetto di riassetto idraulico dei bacini di Pisa nord est nei Comuni di Pisa e San Giuliano Terme – stralcio n. 1 - lotto n.1" - approvazione nuovo quadro economico CUP: D63B05000020007

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Richiamati i seguenti atti:

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94";
- la deliberazione dell'assemblea consortile n.1 del 28.02.2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno;
- la deliberazione dell'assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 basso Valdarno a partire dal 1 marzo 2014;
- l'art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l'assemblea consortile, il presidente ed il revisore dei conti;
- l'art. 17 c.2 della L.R. 79/2012 per il quale il presidente è "*l'organo esecutivo dell'ente e ne ha la rappresentanza legale. Esso presiede e convoca l'assemblea consortile, detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell'assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell'Assemblea consortile o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa*";
- lo statuto provvisorio regionale di cui all'allegato A della deliberazione G.R.T. n.36 del 20.01.14, adottato ai sensi dell'art. 38 quinquies L.R. 79/12;
- Il Decreto del Presidente n. 1 del 18/03/2014, "Atti di indirizzo per l'organizzazione e la gestione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza", con il quale, nelle more dell'approvazione dello Statuto tipo regionale, dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, sono stati delineati i compiti del Direttore Generale, dei Direttori di sede e del Dirigente amministrativo.

Premesso che con deliberazione n° 172 del 8.11.2010 con la quale la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto in oggetto, al livello esecutivo, per un importo complessivo di € 1.880.000,00;

Visto il rapporto dell'Area Tecnica, Settore Progettazioni e Costruzioni n. 516 in data 12/07/2014, con il quale il Responsabile del Procedimento trasmette per la relativa approvazione il nuovo quadro economico di progetto all'uopo redatto dal D.L. e dal quale risulta che:

- con determinazione a contrattare del Dirigente Tecnico n°90 del 23.12.2010 veniva indetta, per i lavori in oggetto, gara a procedura aperta - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – per un importo totale d'appalto (IVA esclusa) pari ad € 1.400.000,00 ripartiti in € 1.346.000,00 per l'esecuzione dei lavori a base d'asta oltre ad € 54.000,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- con determina D.T. n°99 del 22/09/2011 i lavori venivano aggiudicati in via definitiva all'Associazione Temporanea d'Imprese con capogruppo Impresa Lavori Ing. Umberto Forti e Figlio S.p.A. e mandanti Castaf S.r.l. - Fal Costruzioni S.r.l. e Galazzo imprese prefabbricati S.r.l. per un importo dell'aggiudicazione (IVA esclusa) pari a € 1.228.423,20 ripartiti in € 1.174.423,20 per lavori oltre ad € 54.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- il contratto d'appalto è stato stipulato sotto forma di atto pubblico e registrato a Pisa in data 18/06/2012 al n° di repertorio 19323, per l'importo di € 1.174.423,20 oltre ad IVA ed al netto del ribasso d'asta, oltre ad € 54.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- successivamente, dietro istanza dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana condivisa in sede di Conferenza di Servizi e successivamente concordata con Provincia di Pisa e Genio Civile, veniva approvata una perizia di variante e suppletiva trasmessa dal direttore dei lavori con nota di servizio del 4/10/2012 assunta in protocollo in pari data al n. 184, relativa ai lavori di cui all'oggetto per un importo aggiuntivo netto (ribassato) di Euro 155.282,00 che sommato all'importo originario di contratto di Euro 1.228.423,20 ha determinato un nuovo importo contrattuale complessivo pari a € 1.383.705,20.

Considerato che:

- alla luce della variante sopra richiamata, in virtù della quale è stato previsto il potenziamento del sistema di pompaggio attraverso l'inserimento di due nuove pompe, è aumentata la potenza richiesta dall'impianto;
- per il completamento dei lavori, si rende necessario realizzare, contestualmente alla ripresa dei medesimi, interventi accessori consistenti nella fornitura e nella posa in opera di una nuova linea elettrica di alimentazione, a partire dalla cabina ENEL dell'Azienda Ospedaliera recentemente realizzata in corrispondenza dei nuovi locali tecnici del Polo Ospedaliero;
- per la copertura economica degli interventi accessori sopra descritti si rende necessaria l'approvazione di una nuova distribuzione del quadro economico come segue:



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 - Ente pubblico economico

	Q. ECONOMICO PROG. (previsione originaria) (€)	NUOVO Q. ECONOMICO (per lavori in economia non compresi nell'appalto) (€)
A) LAVORI IN APPALTO	1.400.000,00	1.383.705,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) IVA (20% Prog.- 21% Variante - 22% 3° SAL)	280.000,00	297.386,35
B2) Imprevisti compreso IVA	56.000,00	0,00
B3) Lavori in economia esclusi dall'appalto	12.000,00	66.900,00
B4) Incentivo art.92 D.lgs.163/06	26.920,00	26.920,00
B5) Spese generali (2% di A)	28.000,00	28.000,00
B6) Spese per indagini e consulenze (2% di A)	28.000,00	28.000,00
B7) Espropri ed occupazioni temporanee	22.850,00	22.850,00
B8) Pubblicità per bando di gara	16.000,00	16.000,00
B9) Accantonamento per eventuale aumento prezzi	10.230,00	10.230,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	1.880.000,00	1.879.991,55

Con un economia rispetto alla previsione originaria pari a € 8,45.

Ritenuto altresì che ricorrono le condizioni di urgenza per consentire l'ultimazione dei lavori;

Tenute presenti le funzioni riconosciute al Presidente dall'art 17 L.R. n. 79/2012;

DECRETA

1. di approvare il nuovo Quadro Economico del "Progetto di riassetto idraulico dei bacini di Pisa nord est nei Comuni di Pisa e San Giuliano Terme - stralcio n. 1 - lotto n.1" per un importo complessivo di € 1.879.991,55;
2. di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

Marco Monaco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che in contabilità è presente l'impegno 4989 al cap. 41 conto dei residui anno 2006 il cui importo iniziale era di € 1.880.000,00 e che ad oggi residua di € 610.492,35.

IL RESPONSABILE CONTABILE

Sede di Pisa

(Dott.sa Ilaria Volpi)



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 - Ente pubblico economico

Pubblicato all'Albo consortile a far data dal 17.07.2014 per cinque giorni consecutivi

IL CAPO SETTORE
AFFARI GENERALI
(dott.ssa Irene Veroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo consortile dal 17.07.2014 al 22.07.2014 senza opposizione.

IL CAPO SETTORE
AFFARI GENERALI
(dott.ssa Irene Veroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Atto divenuto esecutivo dall'adozione

IL CAPO SETTORE
AFFARI GENERALI
(dott.ssa Irene Veroni)

Copia conforme all'originale
per uso interno amministrativo
contenuta in n° _____ fogli

Pisa,

IL CAPO SETTORE
AFFARI GENERALI
(dott.ssa Irene Veroni)