



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

SEDE DI: Ponte a Egola
STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICA
PROPOSTA: NOTA DI SERVIZIO N. 373 del 11/06/2014
DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPENSORIO N. 9 DEL 26/06/2014

OGGETTO: “Lavori di manutenzione ordinaria su corsi d'acqua di competenza consortile. Macrobacino Era. Ripristino sponde erose del Fiume Cascina, in località Molino della Fraschetta, nei Comuni di Casciana Terme e Terricciola (PI)-LOTTO 19/2013”. Perizia di Variante e Suppletiva n. 1. Approvazione.

IL DIRETTORE DI COMPENSORIO VAL D'ERA

Richiamati i seguenti atti:

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”;
- la deliberazione dell’assemblea consortile n.1 del 28.02.2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno;
- la delibera dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 “Preso atto degli esiti della ricognizione patrimoniale, economica e finanziaria”, con la quale si sopprime il Consorzio di bonifica Val d’Era, ai sensi dell’art. 33 comma 1 L.R. 79/2012 e si istituisce il Consorzio 4 Basso Valdarno, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei disciolti Consorzi di bonifica;
- il Decreto del Presidente n.1 del 18/3/2014, ad oggetto “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione provvisoria del Consorzio - compiti della dirigenza” il quale dispone che “... i direttori dei soppressi consorzi di bonifica ... “Val d’Era” sono chiamati ad operare ... nell’ambito dei comprensori di cui alla L.R. 34/94 rispettivamente ... ing. Gianluca Soro nel comprensorio n. 20 Val d’Era”;
- la lett. o), del punto 5 del Decreto del Presidente n.1 del 18/3/2014 il quale dispone che i direttori, relativamente ai rispettivi comprensori di propria competenza, “approvano i progetti esecutivi e le perizie di variante”;

Premesso che:

- durante la realizzazione di parte delle lavorazioni previste, sono emerse le problematiche che non è stato possibile prevedere nel progetto iniziale che si sono verificate successivamente alla consegna dei lavori, descritte nella nota n. 373 del 11/06/2014 ns. prot, che il Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, dott. ing. Chiara Terreni, trasmetteva al Direttore del Compensorio Val d’Era, dott. ing. Gianluca Soro;

Dato atto che:

- con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era n. 301 del

03/07/2013, veniva approvato il Progetto Definitivo dei lavori di cui all'oggetto;

- con nota protocollata in data 28/06/2013 n. 6550/13 ns. prot., si acquisiva il codice C.I.G. (5210667A6D) per i lavori di cui all'oggetto, che rimane depositato agli atti;
- con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica Val d'Era n. 323 del 10/07/2013 ed è stata indetta una procedura negoziata ai sensi del vigente regolamento per l'esecuzione di lavori in economia;
- espletta la gara ufficiosa in data 30/07/2013 i suddetti lavori venivano aggiudicati alla ditta "SERENA SCAVI SRL", come risulta dal verbale di gara, che ha offerto un ribasso d'asta del 23,033% da cui conseguiva un importo dei lavori pari a € 43.009,13, oltre I.V.A. al 21% pari a € 9.031,92, per un totale di € 52.041,05;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 346 del 31/07/2013 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui all'oggetto alla Ditta SERENA SCAVI SRL, con sede in via della Botte n. 74, 56012 Calcinaia (PI);
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 363 del 13/09/2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva di cui all'oggetto alla Ditta SERENA SCAVI SRL, con sede in via della Botte n. 74, 56012 Calcinaia (PI);
- con contratto del 18/10/2013, repertorio n. 117 del 21/10/2013, sono stati appaltati i lavori di cui all'oggetto, per un importo al netto del ribasso d'asta del 23,033% da cui conseguiva un importo dei lavori pari a € 43.009,13, oltre I.V.A. al 22% pari a € 9.462,01, per un totale di € 52.471,14.

Dato inoltre atto che:

- con nota n. 373 del 11/06/2014 ns. prot. dell'Ing. Chiara Terreni, nella sua qualità di Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, trasmette la Perizia di Variante e Suppletiva n.1 di cui all'oggetto, depositata in originale presso il Settore Tecnico, e costituita da:
 - Relazione Perizia di Variante e Suppletiva n. 1;
 - Computo Metrico di variante;
 - Quadro Comparativo;
 - Elaborato grafico.

ed inoltre, sottoscritti dall'impresa:

- Verbale Concordamento Nuovi Prezzi n.1 con allegata analisi del prezzo
- Atto di Sottomissione n. 1, firmato in contraddittorio tra il Sottoscritto Direttore dei Lavori e l'Impresa Esecutrice, sottoscritto e vincolato, per la sola stazione appaltante alla sua approvazione.
- con la medesima nota n. 373 del 11/06/2014 ns. prot., il Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, Ing. Chiara Terreni, evidenzia che gli interventi necessari per dare completezza alle opere previste nel progetto originario consistono nella realizzazione di un drenaggio in banchina allo scopo di convogliare le acque in ap-

positi “canali” di scolo in alveo;

- le cause che hanno indotto alla redazione della presente perizia di variante e suppletiva n. 1, sono dovute alla presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene e di rinvenimenti imprevisti in fase progettuale, secondo quanto indicato all’art. 132 comma 1, lettera c) del DLgs 163/2006;
- la Ditta SERENA SCAVI SRL, con sede in via della Botte n. 74, 56012 Calcinaia (PI) ha sottoscritto in data 11/06/2014 l’Atto di Sottomissione n.1, vincolante da subito per l’Impresa e vincolante per la Stazione Appaltante solo a seguito dell’intervenuta efficacia del presente atto di approvazione;
- per l’esecuzione delle nuove lavorazioni di cui all’oggetto, è necessario variare l’importo presente nel contratto originario, per cui il nuovo importo complessivo dei lavori assoggettato a ribasso risulta essere pari ad € 51.375,83, oltre I.V.A. al 22% pari a € 11.302,68 per un totale di € 62.678,51, per una differenza netta con l’importo di contratto pari a € 10.207,37, in aumento;
- che le maggiori somme, per un importo complessivo di € 10.207,37 trovano copertura all’interno del Quadro Economico, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 301 del 03/07/2013 del soppresso Consorzio Bonifica Val d’Era, e riportato di seguito con confronto con il quadro economico di variante trasmesso:

A) PROGETTO DEFINITIVO

A1) Importo lavori	€	54 390,21
A2) Oneri per la sicurezza	€	1 146,62
A) TOTALE APPALTO (A1+A2)	€	55 536,83
B1) IVA (21% di A)	€	11 662,73
B2) Incentivo alla progettazione (0,7% di A)	€	388,76
B3) Contributo AVCP	€	30,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3)	€	12 081,49
C) IMPORTO TOTALE (A+B)	€	67 618,32

B) ALL’AFFIDAMENTO

A1) Importo lavori	€	41 862,51
A2) Oneri per la sicurezza	€	1 146,62
A) TOTALE APPALTO (A1+A2)	€	43 009,13
B1) IVA (22% di A)	€	9 462,01
B2) Economie da ribasso	€	14 728,42
B3) Contributo AVCP	€	30,00
B4) Incentivo alla progettazione (0,7% di A)	€	388,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4)	€	24 609,19
C) IMPORTO TOTALE (A+B)	€	67 618,32

C) REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1

A1)	Importo lavori	€	65 260,71
A2)	Oneri per la sicurezza	€	1 146,62
A)	TOTALE APPALTO (A1+A2)	€	66 407,33
B1)	IVA (22% di A)	€	14 609,61
B2)	Contributo AVCP	€	30,00
B3)	Incentivo alla progettazione	€	388,76
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3)	€	15 028,37
C)	IMPORTO TOTALE (A+B)	€	81 435,70

D) AFFIDAMENTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1

A1)	Importo lavori	€	50 229,21
A2)	Oneri per la sicurezza	€	1 146,62
A)	TOTALE APPALTO (A1+A2)	€	51 375,83
B1)	IVA (22% di A)	€	11 302,68
B2)	Contributo AVCP	€	30,00
B3)	Incentivo alla progettazione	€	388,76
B4)	Economie da ribasso	€	14 728,42
B5)	Economie fittizie da ribasso	€	3 610,01
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5)	€	30 059,87
C)	IMPORTO TOTALE (A+B)	€	81 435,70

Considerato che:

- le cause che hanno indotto alla redazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 sono dovute alla presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene e di rinvenimenti imprevisi nella fase progettuale, secondo quanto indicato all'art. 132 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006;
- ai sensi dell'art. 161 c.3 del D.P.R. 207/2010, la perizia di variante e suppletiva è disposta dal Direttore dei Lavori ed approvata dalla Stazione Appaltante;
- per l'esecuzione delle nuove lavorazioni di cui all'oggetto, è necessario variare l'importo presente nel contratto originario, per cui il nuovo importo complessivo dei lavori assoggettato a ribasso risulta essere pari ad € 51.375,83, oltre I.V.A. al 22% pari a € 11.302,68 per un totale di € 62.678,51, per una differenza netta con

l'importo di contratto pari a € 10.207,37, in aumento;

- che le maggiori somme, per un importo complessivo di € 10.207,37 trovano copertura all'interno del Quadro Economico, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 301 del 03/07/2013.

Visti:

- l'art. 132 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006;
- l'art. 161 comma 3, 7, 12 del D.P.R. 207/2010;

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate;

DETERMINA

1. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n.1 per i lavori di cui all'oggetto, trasmessa con la nota del 11/06/2014 n. 373 ns. prot., depositata in originale presso il Settore Tecnico, sede Consorzio Val d'Era, e costituita da:

- a) Relazione Perizia di Variante e Suppletiva n. 1;
- b) Computo Metrico di variante;
- c) Quadro Comparativo;
- d) Elaborato grafico.

ed inoltre, sottoscritti dall'impresa:

- e) Verbale Concordamento Nuovi Prezzi n.1 con allegata analisi del prezzo
- f) Atto di Sottomissione n. 1, firmato in contraddittorio tra il sottoscritto Direttore dei Lavori e l'Impresa Esecutrice, sottoscritto e vincolato, per la sola stazione appaltante alla sua approvazione.

2. di approvare i quadri economici ed i quadri economici di confronto di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva n.1, circa i lavori di cui sopra;
3. di approvare l'Atto di Sottomissione N. 1 dei lavori di cui all'oggetto, sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori, Ditta SERENA SCAVI SRL, con sede in via della Botte n. 74, 56012 Calcinaia (PI) e dal Direttore dei Lavori in data 11/06/2014;
4. di dare atto che per l'esecuzione delle nuove lavorazioni di cui all'oggetto, è necessario variare l'importo presente nel contratto originario, e che tale aumento è inferiore al sesto quinto (20%), per cui il nuovo importo complessivo dei lavori assoggettato a ribasso risulta essere pari ad € 51.375,83, oltre I.V.A. al 22% pari a € 11.302,68 per un totale di € 62.678,51, per una differenza netta con l'importo di contratto pari a € 10.207,37, in aumento.

5. di dare atto che le maggiori somme, per un importo complessivo di € 10.207,37 trovano copertura all'interno del Quadro Economico, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 301 del 03/07/2013;
6. di far fronte alla spesa complessiva relativa al quadro economico della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 dei "Lavori di manutenzione ordinaria su corsi d'acqua di competenza consortile. Macrobacino Era. Ripristino sponde erose del Fiume Cascina, in località Molino della Fraschetta, nei Comuni di Casciana Terme e Terricciola (PI)-LOTTO 19/2013" pari ad € 62.678,51, come segue:
- a. per € 62.678,51, relativamente all'importo lavori i.v.a. inclusa, al Tit. 1, Cat. 6, Cap. 253 "Lavori non preventivabili Macrobacino Era" del bilancio dell'anno 2013 Val d'Era conservato ai residui che presenta la necessaria disponibilità (Cod. 13/6128).

IL DIRETTORE DI COMPENSORIO VAL D'ERA
(Dott. Ing. Gianluca SORO)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la disponibilità della somma di € 62.678,51 sul Cap 253 del Bilancio di previsione anno 2013/residui, che presenta la necessaria disponibilità e l'assunzione del relativo impegno di spesa

Imp. n. 13/6128

IL RESPONSABILE CONTABILE

Sede di Ponte a Egola
Rag. Egle Cipollini

Pubblicato all'Albo consortile a far data dal 27/06/2014 per cinque giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Sede di Ponte a Egola
Quadro Amministrativo
Dott.ssa Sabrina Boldrini